

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒

(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเขียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ ๕ บริเวณทางไปบ้านสามหมื่น	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำร้อนหมู่ที่ ๕ บริเวณทางไปบ้านสามหมื่น ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๒๘๙๘๒, E ๙๘.๖๑๔๔๙๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๓๐๘๕๕, E ๙๘.๖๑๓๘๓๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๕๐	๒๑๓,๐๐๐			✓		๐	๒๑๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านบวก ควาย หมู่ ๖ บริเวณทางแยกข้าง สวนนายสาม ตาลู	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวก ควายหมู่ที่ ๖ บริเวณทางแยก ข้างสวนนายสาม ตาลู ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๖๔๕๗๗,E ๐๙๘.๖๕๕๖๑๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๕๑๙๗,E ๐๙๘.๖๕๖๒๗๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๖	๒๑๐,๐๐๐		✓			๐	๒๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน บวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นาย ยี่แสน	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวก ควายหมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นาย ยี่แสน ยี่ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๒๕๕๘,E ๙๘.๖๕๔๘๗๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๑๙๗๑,E ๙๘.๖๕๕๐๑๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๖	๑๕๓,๓๐๐		✓			๐	๑๕๓,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณทางแยกเข้าบ้านนายสมชัย เล้ายี่ป่า ถึงข้างบ้านนางนาบูมา ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. เมืองคอง กำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๙.๓๖๔๗๕๙, E๙๘.๖๕๔๖๒๙ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๙.๓๖๕๒๕๕, E๙๘.๖๕๔๘๗๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑	๑๐๙,๒๐๐		✓				๐	๑๐๙,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านป่า เกี๊ยะ หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้าน นายสุริยัน หว่าเจ๊ะ ถึงหน้าบ้านนาย เฉลิมวิทย์ เลาหมี่	สร้างถนนคสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายสุริยัน หว่าเจ๊ะ ถึงหน้าบ้าน นายเฉลิม วิทย์ เลาหมี่ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๓๓๑๘๓, E ๙๘.๖๔๙๔๗๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๓๒๗๐๗, E ๙๘.๖๔๙๗๖๙ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗	๒๑๓,๐๐๐			✓		๐	๒๑๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๓ บริเวณข้างสำนัก สงฆ์บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ บริเวณข้างสำนักสงฆ์ บ้านหนองบัว ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๗๒๑๒, E ๙๘.๗๐๗๕๗๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๖๒๙๗, E ๙๘.๗๐๗๔๔๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๘	๑๙๕,๐๐๐			✓		๐	๑๙๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๓ บริเวณบนสำนัก สงฆ์บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ บริเวณบนสำนักสงฆ์ บ้านหนองบัว ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตาราง เมตร ตามแบบอบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๕๖๑, E ๙๘.๗๐๒๕๑๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๖๙๘, E ๙๘.๗๐๑๙๖๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๙	๑๐๙,๐๐๐			✓		๐	๑๐๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นทาง เชื่อมบ้านหนองบัว หมู่ ๓ ถึงบ้านน้ำ หมู ๕ บริเวณ ดอยสวนส้ม	ก่อสร้างถนนคสล. เส้นทาง เชื่อมบ้านหนองบัวหมู่ที่ ๓ ถึง บ้านน้ำหมูหมู่ที่ ๕ บริเวณดอย สวนส้ม ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๓๘๔ ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๑๒๘๑๓, E ๙๘.๖๖๓๕๗๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๑๓๔๓๘, E ๙๘.๖๖๐๖๐๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๑๙	๒๗๐,๐๐๐			✓		๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ห่อม บ้านล้อมกลุ่ม หมู่ที่ ๓ บริเวณทางเข้า หอประชุม อเนกประสงค์	ก่อสร้างถนนคสล.ห่อมบ้านล้อม กลุ่มหมู่ที่ ๓ บริเวณทางเข้า หอประชุมอเนกประสงค์ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๐๔๐๗, E ๙๘.๗๑๑๔๓๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๐๐๙๒, E ๙๘.๗๑๒๔๔๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๔	๒๖๐,๐๐๐		✓			๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห่อมบ้านวังพระ หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบ้านนายภักดี ไชยเดช ถึงบ้านนายทอแฮ มธุรสวรรค์ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด	ก่อสร้างถนนคสล.ห่อมบ้านวังพระหมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบ้านนายภักดี ไชยเดช ถึงบ้านนายทอแฮ มธุรสวรรค์ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๑๓๕๐, E ๙๘.๗๑๒๗๙๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๑๓๒๕, E ๙๘.๗๑๒๖๙๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	๖๕,๐๐๐			✓		๐	๖๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการก่อสร้าง แท้งค์เก็บ น้ำประปา บ้าน หลวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประปา บ้านหลวงหมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง เฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัด N ๑๙.๓๘๓๘๕๓, E ๙๘.๗๐๗๓๘๙ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐			✓		๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวังมะริว หมู่ที่ ๒ บริเวณ บ้านวังมะริว หมู่ที่ ๒ บริเวณข้างทุ่งนา นางตุ่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านวังมะริว หมู่ที่ ๒ บริเวณ ข้างทุ่งนานางตุ่น ปริมาณงาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต. เมืองคอนกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๒๕๖, E ๙๘.๗๒๑๙๖๙ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๖๒๐, E ๙๘.๗๒๑๔๖๖ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอน (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๒	๑๗๕,๐๐๐			✓		๐	๑๗๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างบ้านนาง ศรีนวล บุญเรือง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้าง บ้านนางศรีนวล บุญเรือง ปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอนกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๙๕๓๐๗, E ๙๘.๗๒๒๐๓๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๕๓๔๗, E ๙๘.๗๒๑๖๑๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๒๑	๑๓๓,๐๐๐		✓			๐	๑๓๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๔	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างบ้านนาย บุญเมฆ ริน ประเสริฐ ถึงข้าง บ้านนางอุทัย แปง แก้ว	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.บ้าน ใหม่หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างบ้าน นายบุญเมฆ รินประเสริฐถึงข้าง บ้านนางอุทัย แปงแก้ว ปริมาณ งานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๙๖๔๕๗, E ๙๘.๗๒๒๙๘๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๕๔๐๓, E ๙๘.๗๒๒๙๔๑ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๗	๓๑๐,๐๐๐		✓			๐	๓๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ (ต่อ โครงการเดิม) บ้าน บวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนาย สุวิชัย เปียผะ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ต่อ โครงการเดิม บ้านบวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนายสุ วิชัย เปียผะ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N๑๙.๓๖๔๔๒๖,E๙๘.๖๕๓๘๓ ๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N๑๙.๓๖๔๕๙๓,E๙๘.๖๕๔๑๐ ๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๑	๔๒,๕๐๐		✓			๐	๔๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ รูป ตัวยู คสล. หย้อม บ้านสันป่าเหียง หมู่ ที่ ๑ บริเวณหน้า บ้านนายลิขิต จำจุ ถึงข้างบ้านนาย อนัน จะแฮ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.หย้อมบ้านสันป่าเหียง หมู่ ที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนายลิขิต จำจุ ถึงข้างบ้านนายอนัน จะแฮ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๐๔๙๓๖, E ๙๘.๗๒๔๘๘๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๐๔๙๒๔, E ๙๘.๗๒๓๔๙๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘	๓๓๐,๐๐๐		✓			๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบ้าน หมู่ที่ ๒ บริเวณลานกีฬา บ้านห้วยบ้าน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบ้าน หมู่ที่ ๒ บริเวณ ลานกีฬากีฬาบ้านห้วยบ้าน ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัด N ๑๙.๓๗๔๒๐๘, E ๙๘.๗๓๒๔๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๕	๓๒๔,๐๐๐			✓		๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๘	โครงการวางกล่อง เกเบียน บ้านแม่ป่า เส้า หมู่ที่ ๒ บริเวณ ลำห้วยแม่ป่าเส้า	วางกล่องเกเบียน บ้านแม่ป่า เส้า หมู่ที่ ๒ บริเวณลำน้ำห้วย แม่ป่าเส้า ปริมาณงาน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ๔๗Q E ๔๗๗๔๐๑, N ๒๑๔๕๕๓๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด ๔๗Q E ๔๗๗๔๑๒, N ๒๑๔๕๕๗๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐		✓			๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในระดับ ชุมชน/อปท.	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ ประชาชนในด้านเกษตรอินทรีย์ และสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้า ไม้ การเลี้ยงกบและปลา (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบล	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้การเกษตร และค่าบริหารจัดการศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๘)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการส่งเสริม การอนุรักษ์พันธุ์ ปลา	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลา (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๖)	๑๐,๐๐๐		√			๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกัน เด็กขาดสารอาหาร	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด จนถึงวัยเรียน (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๑)	๑๐,๐๐๐			√		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลเมือง ทอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลเมืองทอง (ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๕ ข้อ ๒๔)	๕๐,๐๐๐	√				๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุให้มี สุขภาพที่ดี	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพที่ดี (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๐)	๕๐,๐๐๐			√		๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้า เธอ เจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้าเธอ เจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๕ ข้อ ๒๕)	๖๐,๐๐๐	✓				๖๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรม การแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๓)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการนำตัวผู้ เสกไปบำบัดรักษา	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดใน การนำตัวผู้ติดสารเสพติดไป บำบัดรักษาและค่าใช้จ่ายใน การขนถ่ายยาตรวจปัสสาวะ การ ตรวจหาสารเสพติดอื่น ค่า ขนส่งผู้ติดสารเสพติด ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายศูนย์ ปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด อบต.เมือง คอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานบริหาร จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต. เมืองคอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ พิการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๑๙)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๐)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๕	ส่งเสริมการปกป้อง สถาบันสำคัญของ ชาติ	เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๓๘)	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๖	โครงการรณน้ำใจ ต้านภัยหนาวผู้ ยากไร้	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการรวม น้ำใจต้านภัยหนาวและผู้ยากไร้ ค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้ ผู้ยากไร้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลเมืองทอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๔)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริม การดำเนินงาน กิจกรรมด้านการ พัฒนาสตรีและ ครอบครัว	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทสตรีใน งานพัฒนาสังคม (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๖)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาค เรียน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๕)	๓๐,๐๐๐	√				๓๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๙	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕,๕๖๒,๐๐ ๐		√			๒,๕๔๐,๑๐๐	๓,๐๒๑,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๑๐	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพความพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑,๑๘๐,๘๐ ๐		√			๕๘๒,๒๐๐	๕๙๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๑๑	สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕๔,๐๐๐	√				๔๐,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย หรือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๔)	๕๐,๐๐๐			✓		๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

(๔) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือ นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ช่วยเหลือหรือรับ-ส่งนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตำบลเมืองทอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒ หน้า ๘ ข้อ ๘)	๕๔๘,๐๐๐		✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหาร กลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๒ หน้า ๓ ข้อ ๒)	๗๕๕,๐๙๐		✓			๕๔๒,๘๘๐	๒๑๒,๒๑๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนา	๔๒๔,๙๘๐			✓		๐	๔๒๔,๙๘๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ

		ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๖)									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(๕) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรม และทบทวนการ ดำเนินงาน ศูนย์ อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและทบทวนการ ดำเนินงาน ศูนย์ อปพร. อบต. เมืองคอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๑	๕๐,๐๐๐			✓		๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

(๖) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาอนุบาลและ ปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ แข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๐)	๒๐,๐๐๐	√				๒๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้าน ยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ แข่งขันกีฬาสำหรับประชาชนใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๐)	๒๐,๐๐๐			√		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนป้อง ภัยยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ แข่งขันกีฬาเยาวชนป้องกันยา เสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๐)	๓๐,๐๐๐			√		๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ

๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๒๐)	๓๐,๐๐๐			✓		๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการทูปีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการทูปีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๑๘)	๖๐,๐๐๐			✓		๐	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมทางบวก	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมทางบวกป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ

	ป้องกันยาเสพติด ให้แก่เยาวชน	(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๕)									
--	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างลำ เหมืองเพื่อ การเกษตร บ้าน หลวง หมู่ที่ ๔ บริเวณข้านานาง อุทัย ตาสว่าง ถึง นานางเหื่อน สิงห์ ทร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำ เหมือง คสล.เพื่อการเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้าง นายนายจำลอง ค่าเห่ลื่อง ถึงข้าง นายนายสัมพันธ์ เรือนแก้ว ปริมาณงาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ ตาม แบบ อบต.กำหนด ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๙๕๑๕๑ , E ๙๘.๗๒๐๑๐๐	๑๓๘,๐๐๐	√				๑๓๘,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๘.๓๘๔๑๓๔ , E ๘๘.๗๑๘๗๘๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการปรับปรุง ระบบประปาภูเขา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	เป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ปริมาณ งาน ท่อพีวีซี ขนาดศก. ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๓๖๐ ท่อนพร้อมน้ำยา ประสานท่อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองทอง (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น สระเกล้าดำหัวปู่ ชนียบุคคล	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสระ เกล้าดำหัวปู่ชนียบุคคล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๘)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการประเพณี วันเพ็ญเดือนแปด (น้ำบ่อทิพย์)	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนการสงฆ์พระธาตุ นามเมือง (น้ำบ่อทิพย์) (ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๑)	๕,๐๐๐			✓		๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น (งานยี่เป็ง)	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการสืบ สาน ส่งเสริมสนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยี่	๑๕๐,๐๐๐			✓		๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐	กอง การศึกษาฯ

		เป็ง (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๒)								กันยายน ๖๙	
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/ สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการอบรม เยาวชนสืบสานภูมิ ปัญญาอัตลักษณ์ ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบรมเยาวชนสืบสานภูมิ ปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ

(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เรียนการสอนเด็ก และเยาวชน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เด็กและเยาวชนตำบลเมืองทอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๙)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนา บุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๒)	๔๐,๐๐๐			✓		๐	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กอง การศึกษาฯ

๖. ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการตาม แนวทาง พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ ส่งเสริมการสร้าง ฝายชะลอน้ำ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วัน ต้นไม้แห่งชาติ)	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (วันต้นไม้แห่งชาติ) ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๖)	๑๐,๐๐๐			✓		๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๑)	๑๕,๐๐๐			✓		๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓)	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๓,๐๕๐	๖,๙๕๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๕	โครงการคลองสายนน้ำใส	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการคลองสายนน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๘)	๕,๐๐๐			✓		๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

	เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๒)									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้ไข ๓/๒๕๖๘ หน้า ๒ ข้อ ๑)	๖๐,๐๐๐			✓		๐	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งปลูกและมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งปลูกและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรของ อบต. เมืองคอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการการ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๓)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของ อบต. เมืองคอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของ อบต.เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๗)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการจัด เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

		(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๕)									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการจัดทำแผน ชุมชนตำบลเมือง ทอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ จัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองทอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๕)	๒,๐๐๐			✓		๐	๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๕	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด
๖	สำรวจความคิดเห็น ของผู้มารับบริการ จากอบต.เมืองทอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานสำรวจ ความคิดเห็นของผู้มารับบริการ จากอบต.เมืองทอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๑)	๓๐,๐๐๐			✓		๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

บัญชีโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กรณีกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้าง ฝายแม่ป่าเส้า หมู่ที่ ๒ ฝายกลุ่มนายนาย เวพอ มอซ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายแม่ ป่าเส้า หมู่ที่ ๒ ฝายกลุ่มนายนาย เวพอ มอซ่า ปริมาณงาน หนา ฝายกว้าง ๑๕ เมตร สันฝายสูง ๑ เมตร ตามแบบ อบต.เมือง ทองกำหนด ค่าพิกัด N ๑๙.๔๐๐๐๒๗ , E ๙๘.๗๗๘๖๖๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๓๐๗,๐๐๐		✓			๐	๓๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ป่าเส้า หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์บ้านแม่ป่าเส้าหมู่ ที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตรยาว ๘ เมตรสูง ๓ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัด N ๑๙.๔๐๑๕๐๔, E ๙๘.๗๘๐๓๒๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	๑๘๕,๐๐๐			✓		๐	๑๘๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแม่ แพม หมู่ที่ ๓ ทาง ไปบ้านนาย ประเสริฐ ทาเซอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค สล.บ้านแม่แพม หมู่ที่ ๓ ทางไป บ้านนายประเสริฐ ทาเซอ ปริมาณงานกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๑๗๕ ตารางเมตรพร้อมถม ดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๒๑๒๗,E ๙๘.๖๙๖๗๓๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๒๖๒๖,E ๙๘.๖๙๖๙๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๑๑๗,๐๐๐	✓				๑๑๗,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ทางเข้า ป่าช้า บ้านล่อ งุ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค สล.ทางเข้าป่าช้า บ้านล่องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงาน ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้ง สองข้าง ตามแบบอบต.เมือง คองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๑๐๖, E ๙๘.๗๐๘๔๖๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๘๒๙, E ๙๘.๗๐๘๓๐๙ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖	๒๐๕,๐๐๐	✓				๒๐๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการถมหินปนทรายบ้านหลวง หมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ่อขยะเดิมถึงสามแยกทางไปห้วยป็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถมหินปนทรายบ้านหลวงหมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ่อขยะเดิมถึงสามแยกทางไปห้วยป็น ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เมืองคอนกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๗๓๒๒, E ๙๘.๗๑๑๔๐๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๒๕๔๒, E ๙๘.๗๐๓๘๗๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข	๑๖๐,๐๐๐			✓		๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๙ ลำดับที่ ๘									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านน้ำ หมูที่ ๕ บริเวณ หน้าบ้านนายมานะ จัวจิโป๊ะถึงบ้านนาย สุรพงษ์ จัวจิโป๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค สล.บ้านน้ำหมูที่ ๕ บริเวณ หน้าบ้านนายมานะ จัวจิโป๊ะถึง บ้านนายสุรพงษ์ จัวจิโป๊ะ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมถมดิน ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตาม แบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๒๖๒๙๙, E ๙๘.๖๑๖๒๓๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๒๗๔๓๑, E ๙๘.๖๑๖๖๑๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข	๒๘๕,๙๕๐	✓				๒๘๕,๙๕๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับ ที่ ๖									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านป่า เกี๊ยะ หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้าน นายหลวงจะเม เลaming	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค สล.บ้านป่าเกี๊ยะหมู่ที่ ๕ บริเวณ หน้าบ้านนายหลวงจะเม เลาม มิ่ง ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตรพร้อมถมดิน ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตาม แบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๓๓๘๐๘, E ๙๘.๖๔๗๕๖๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๓๔๒๕๙, E ๙๘.๖๔๗๒๘๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข	๒๘๕,๙๕๐	✓				๒๘๕,๙๕๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับ ที่ ๗									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านบว ควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้าน นายหลวง สีนม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. บ้านบวควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณ หน้าบ้านนายหลวง สีนม้า ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๙๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๓๕๗๐,E ๙๘.๖๕๓๓๕๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๔๐๐๙,E ๙๘.๖๕๓๐๑๐ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข	๑๘๓,๖๐๐	✓				๑๘๓,๖๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๐									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านบวก ควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นายยี แสนยี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค สล.บ้านบวกควายหมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นายยี แสนยี ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตรพร้อมถมดิน ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตาม แบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๑๙๗๙,E ๙๘.๖๕๕๐๑๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๒๑๙๓,E ๙๘.๖๕๕๓๕๒	๑๑๘,๓๐๐	✓				๑๑๘,๓๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๕๙									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านบว ควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนาย กิ่งทอง แสนยี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค สล.บ้านบวควายหมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนายกิ่งทอง แสนยี ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตรพร้อมถมดิน ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตาม แบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๒๙๕๕,E ๙๘.๖๕๔๕๙๘	๑๒๒,๔๐๐	√				๑๒๒,๔๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๓๒๗๘,E ๙๘.๖๕๔๓๒๖ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๑									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างลำ เหมือง คสล.เพื่อ การเกษตรบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้าง นายนายจำลอง คำ เหลือง ถึงข้างนา นายสัมพันธ์ เรือน แก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำ เหมือง คสล.เพื่อการเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้าง นายนายจำลอง คำเหลือง ถึงข้าง นายนายสัมพันธ์ เรือนแก้ว ปริมาณงาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๑๐,๕๐๐	✓				๓๑๐,๕๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๙๕๑๕๑ , E ๙๘.๗๒๐๑๐๐ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๔๑๓๔ , E ๙๘.๗๑๙๗๙๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการก่อสร้างลำ เหมืองเพื่อ การเกษตรบ้าน หลวง หมู่ที่ ๔ บริเวณข้านานาย บุญ ว่างเวงถึงลำ น้ำคอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำ เหมืองเพื่อการเกษตรบ้านหลวง หมู่ที่ ๔ บริเวณข้านานายบุญ ว่างเวงถึงลำน้ำคอง ปริมาณ งานกว้าง ๐.๖๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรตาม แบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๖๘๒, E ๙๘.๗๑๖๖๕๖ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๓๙๔, E ๙๘.๗๑๖๔๓๕	๑๓๐,๐๐๐	√				๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

		-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๒									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการก่อสร้างลำ เหมืองคสล.เพื่อ การเกษตรบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้าง นายนายอินทร มโน สวิง ถึงข้างนายน นนทวัฒน์ ร้อง เพราะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำ เหมืองคสล.เพื่อการเกษตรบ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างนายนาย อินทร มโนสวิง ถึงข้างนายนาย นนทวัฒน์ ร้องเพราะ ปริมาณ งาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ๑๙.๔๐๒๒๓๗, ๙๘.๗๑๗๓๔๓	๒๒๕,๐๐๐	√				๒๒๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๙	กองช่าง

[illegible]