

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รายงานดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณซอย ข้างบ้านนาย แดง เชื้อน แก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑บริเวณซอยข้างบ้านนายแดง เชื้อนแก้ว ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตาราง เมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตาม แบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น ๑๙.๓๙๕๓๔๖, ๙๘.๗๒๒๑๒๐ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด ๑๙.๓๙๕๘๕๐, ๙๘.๗๒๑๒๗๐ -เป็นไป ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑	๑๖๕,๐๐๐	☒			๑๖๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗ – ๓๑ ม.ค.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการ ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ บ้านแม่ป่าเส้า หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ ป่าเส้าหมู่ที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตรยาว ๘ เมตร สูง ๓ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัด N ๑๙.๔๐๑๕๐๔, E ๙๘.๗๘๐๓๒๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	๑๘๕,๐๐๐			☒	๐	๑๘๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๓	โครงการวาง กล่องเกเบียน บ้านห้วยบ้าน หมู่ที่ ๒ บริเวณข้าง บ้านนายปิแะ ดิดา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางกล่อง เกเบียนบ้านห้วยบ้าน หมู่ที่ ๒ บริเวณข้างบ้าน นายปิแะ ดิดา ปริมาณงานกว้าง ๒ เมตรยาว ๖๕ เมตรลึก ๑.๖๐ เมตรตามแบบ อบต.เมือง คอง กำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๔๑๕๐, E ๙๘.๗๓๓๓๒๕ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๔๑๘๑, E ๙๘.๗๓๒๖๘๖- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๕	๒๗๐,๐๐๐	☒			๒๗๐,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวัง มะริว หมู่ที่ ๒ ทางไปฝาย บ้านแพะ (ต่อ โครงการเดิม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านวังมะริวหมู่ที่ ๒ ทางไปฝายบ้านแพะ (ต่อโครงการ เดิม) จำนวน ๒ จุด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้าง ๓ เมตรยาว ๔๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตรยาว ๔๕ เมตรความยาวรวม ๙๐ เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตรพร้อมถมดิน ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๑ N ๑๙.๓๗๔๙๘๒E ๙๘.๗๒๖๘๐๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดจุดที่ ๑ N ๑๙.๓๗๔๙๓๓E ๙๘.๗๒๖๘๓๔ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๒ N ๑๙.๓๗๔๙๒๓E ๙๘.๗๒๗๓๓๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดจุดที่ ๒ N ๑๙.๓๗๔๙๔๘E ๙๘.๗๒๘๑๒๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๑๖๑,๒๐๐	☒			๑๖๑,๒๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อโครงการเดิม (หน้าโบสถ์)	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยดินดำหมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อโครงการเดิม (หน้าโบสถ์) ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคอนกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๓๒๙๑,E ๙๘.๖๘๙๔๖๔ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๒๘๙๒,E ๙๘.๖๙๐๐๙๙-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๑๔๘,๘๐๐	☒			๑๔๘,๘๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่แพม หมู่ที่ ๓ ทางไปบ้านนายประเสริฐ ทาเชอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่แพม หมู่ที่ ๓ ทางไปบ้านนายประเสริฐ ทาเชอ ปริมาณงานกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคอนกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๒๑๒๗,E ๙๘.๖๙๖๓๓๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๒๖๒๖,E ๙๘.๖๙๖๙๕๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๑๑๗,๐๐๐	☒			๑๑๗,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าป่าช้า บ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าป่าช้าบ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคอง กำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๑๐๖, E ๙๘.๗๐๘๔๖๒ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๘๒๙, E ๙๘.๗๐๘๓๐๙-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖	๒๐๕,๐๐๐	☒			๒๐๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านนายบุญเทน สู่ระยะถึงบ้านนางจันทนา แนว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียพร้อมวางท่อคสล.บ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านนายบุญเทน สู่ระยะถึงบ้านนางจันทนา แนว ปริมาณงานกว้าง ๐.๒๐ เมตรยาว ๖๗ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๑๐๘๓, E ๙๘.๗๑๐๗๗๑ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๐๔๗๒, E ๙๘.๗๑๐๗๓๘-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗	๘๐,๐๐๐	☒			๘๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๙	โครงการถม หินปนทราย บ้านหลวง หมู่ ที่ ๔ บริเวณ จากบ่อขยะ เดิมถึงสาม แยกทางไป ห้วยป็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถมหินปน ทรายบ้านหลวงหมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ่อขยะ เดิมถึงสามแยกทางไปห้วยป็นปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตรยาว ๑,๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตรตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่า พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๗๓๒๒, E ๙๘.๗๑๑๔๐๑ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๒๕๔๒, E ๙๘.๗๐๓๘๗๔-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๙ ลำดับที่ ๘	๑๖๐,๐๐๐			☒	๐	๑๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๐	โครงการ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำทั้งค สล.บ้านหลวง หมู่ที่ ๔ ข้าง บ้านนายเทพ ว่างเวงถึง ศพด. ไต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำทั้ง คสล.บ้านหลวงหมู่ที่ ๔ ข้างบ้าน นายเทพ ว่างเวงถึง ศพด.๓ ปริมาณงานกว้าง ๐.๒๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๓๓๓๖, E ๙๘.๗๑๔๗๘๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๓๓๔๗, E ๙๘.๗๑๓๗๙๑ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๙	๑๘๓,๓๐๐	☒			๑๘๓,๓๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำรุ่มหมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายมานะ จัวจิโป๊ะถึงบ้านนายสุรพงษ์ จัวจิโป๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำรุ่มหมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายมานะ จัวจิโป๊ะถึงบ้านนายสุรพงษ์ จัวจิโป๊ะปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๒๖๒๙๙, E ๙๘.๖๑๖๒๓๗ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๒๗๔๓๑, E ๙๘.๖๑๖๖๑๒- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖	๒๘๕,๙๕๐	☒			๒๘๕,๙๕๐	๐	๑ เม.ย.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่าเกี๊ยะหมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายหลวงจะเม เลามิ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่าเกี๊ยะหมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายหลวงจะเม เลามิ่งปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๓๓๘๐๘,E ๙๘.๖๔๗๕๖๔ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๓๔๒๕๙, E ๙๘.๖๔๗๒๘๘-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗	๒๘๕,๙๕๐	☒			๒๘๕,๙๕๐	๐	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนายหลวง สิ้นม้าปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๙๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๓๕๗๐,E ๙๘.๖๕๓๓๕๖ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๔๐๐๙,E ๙๘.๖๕๓๐๑๐-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๐	๑๘๓,๖๐๐		☒			๐	๑๘๓,๖๐๐	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นายยี่ แสนยี่ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๑๙๗๙,E ๙๘.๖๕๕๐๑๓ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๒๑๙๓,E ๙๘.๖๕๕๓๕๒-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๕๙	๑๑๘,๓๐๐		☒			๐	๑๑๘,๓๐๐	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนายกิ่งทอง แสนยี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนายกิ่งทอง แสนยี ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๒๙๕๕, E ๙๘.๖๕๔๕๙๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๓๒๗๘, E ๙๘.๖๕๔๓๒๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๑	๑๒๒,๔๐๐		☒		๐	๑๒๒,๔๐๐	๑ ก.ย.๖๘ - ปัจจุบัน	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.บ้านหลวง หมู่ ๔ บริเวณสี่แยกเชียงหมื่น นายจำรัส กระจ่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.บ้านหลวง หมู่ ๔ บริเวณสี่แยกเชียงหมื่น นายจำรัส กระจ่าง ปริมาณงานกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๕๑๐๔, E ๙๘.๗๑๕๐๐๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๕๐๓๑, E ๙๘.๗๑๔๙๗๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๖๐,๐๐๐	☒			๖๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๗	โครงการก่อสร้างลำเหมือง (ฝายสบคอง) บริเวณข้างนา นายเลิศ สนิธิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมือง (ฝายสบคอง) บริเวณข้างนา นายเลิศ สนิธิ ปริมาณงานกว้าง ๐.๘๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตรตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๗๕๖๖, E ๙๘.๗๑๙๙๐๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๗๓๐๙, E ๙๘.๗๑๙๙๖๐ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐	☒			๑๑๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
รวม	จำนวน ๑๗ โครงการ		๒,๘๔๑,๕๐๐				๒,๐๗๒,๒๐๐	๗๖๙,๓๐๐	๑		

๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน/อปท.	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในด้านเกษตรอินทรีย์และสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ การเลี้ยงกบและปลา(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐	☒			๔๘๐	๑๙,๕๒๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานปลัด	
๒	ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรและค่าบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๘)	๒๐,๐๐๐	☒			๓,๓๒๐	๑๖,๖๘๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงานปลัด	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐				๓,๘๐๐	๓๖,๒๐๐		๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการ ป้องกันเด็ก ขาด สารอาหาร	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๑)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการ รณรงค์ ป้องกัน ไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบล เมืองคอง	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเมืองคอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๕ ข้อ ๒๔)	๔๐,๐๐๐	☒			๓๙,๘๗๐	๑๓๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการ ส่งเสริม ผู้สูงอายุให้มี สุขภาพที่ดี	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๐)	๓๐,๐๐๐	☒			๒๙,๙๘๐	๒๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๔	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัข บ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราช นารี	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางนาง เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๕ ข้อ ๒๕)	๕๐,๐๐๐	☒			๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการ อบรม การแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมการแพทย์ ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๓)	๑๐,๐๐๐	☒			๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๕ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐				๑๒๘,๘๕๐	๑๑,๑๕๐		๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการนำตัวผู้เสพไปบำบัดรักษา	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการนำตัวผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษาและค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ การตรวจหาสารเสพติดอื่น ค่าขนส่งผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ทุกเดือน
๒	ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.เมืองคอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐	☒			๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ทุกเดือน
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๑๙)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
ที่	โครงการ			ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ

		รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
๔	โครงการ ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๐)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	ส่งเสริมการ ปกป้อง สถาบันสำคัญ ของชาติ	เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๓๘)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖	โครงการรวม น้ำใจด้านภัย หนาวผู้ยากไร้	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการรวมน้ำใจด้านภัย หนาวและผู้ยากไร้ ค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกัน หนาวให้ผู้ยากไร้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบล เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๔)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๗	โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน กิจกรรมด้าน การพัฒนา สตรีและ ครอบครัว	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน บทบาทสตรีในงานพัฒนาสังคม (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๖)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๘	โครงการช่วยเหลือ นักเรียน/ นักศึกษา ทำงานช่วงปิด ภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือนักเรียน/ นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๕)	๓๐,๐๐๐	☒			๓๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๒๐ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๙	สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕,๔๘๖,๔๐ ๐	☒			๕,๔๘๖,๔๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๐	สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพความ พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑,๑๕๒,๐๐ ๐	☒			๑,๑๕๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๑	สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๔,๐๐๐	☒			๕๔,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๑๑ โครงการ		๖,๘๑๒,๔๐๐				๖,๗๓๒,๔๐๐	๘๐,๐๐๐		๑	

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณี เยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๔)	๕๐,๐๐๐	☒			๑๕,๙๐๐	๓๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐				๑๕,๙๐๐	๓๔,๑๐๐		๑	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการ ก่อสร้างลำ เหมือง คสล. เพื่อ การเกษตร บ้านใหม่ หมู่ ที่ ๑ บริเวณ ข้างนายนาย จำลอง คำ เหลือง ถึงข้าง นายนาย สัมพันธ์ เรือน แก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำเหมือง คสล.เพื่อการเกษตรบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างนายนายจำลอง คำเหลือง ถึงข้างนายนายสัมพันธ์ เรือนแก้ว ปริมาณงาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๙๕๑๕๑ , E ๙๘.๗๒๐๑๐๐ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๔๑๓๔ , E ๙๘.๗๑๘๗๙๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓	๓๑๐,๕๐๐	☒			๓๑๐,๕๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
ที่	โครงการ			ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ

		รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
๒	โครงการ ก่อสร้างลำ เหมืองเพื่อ การเกษตร บ้านหลวง หมู่ ที่ ๔ บริเวณ ข้างนายนาย บุญ ว่างเว งถึงลำน้ำคอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำ เหมืองเพื่อการเกษตรบ้านหลวงหมู่ที่ ๔ บริเวณ ข้างนายนายบุญ ว่างเวถึงลำน้ำคอง ปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๖๘๒, E ๙๘.๗๑๖๖๕๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๓๙๔, E ๙๘.๗๑๖๔๓๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๒	๑๓๐,๐๐๐	☒			๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการ ก่อสร้างลำ เหมืองคสล. เพื่อ การเกษตร บ้านใหม่หมู่ที่ ๑ บริเวณข้าง นายนายอินท มโนสวิง ถึง ข้างนายนาย นันทวัฒน์ ร้อง เพราะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำเหมืองคสล.เพื่อ การเกษตรบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างนา นายอินท มโนสวิง ถึงข้างนายนันทวัฒน์ ร้องเพราะ ปริมาณงานกว้าง ๐.๘๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรลึกลง ๐.๘๐ เมตรตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ๑๙.๔๐๒๒๓๗, ๙๘.๗๑๗๓๔๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด ๑๙.๔๐๑๔๓๙, ๙๘.๗๑๗๑๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๒๒๕,๐๐๐	☒			๒๒๕,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
ที่	โครงการ			ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ

		รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
๔	โครงการ ปรับปรุงระบบ ประปาภูเขา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านหนองบัว หมู่ ที่ ๓ ปริมาณงาน จัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๒๓๖ ท่อน พร้อมน้ำยาประสานท่อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๙๓,๐๐๐	☒			๙๓,๐๐๐	๐	๑๕ ส.ค.๖๘	กองช่าง	
รวม	จำนวน ๔ โครงการ		๗๕๘,๕๐๐				๗๕๘,๕๐๐	๐		๑	

๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าดำหัวปฐุชนียบุคคล	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าดำหัวปฐุชนียบุคคล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๘)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการประเพณีวันเพ็ญเดือนแปด (น้ำบ่อทิพย์)	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการสนับสนุนการสงรงน้ำพระธาตุนามเมือง (น้ำบ่อทิพย์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๑)	๕,๐๐๐	☒			๕,๐๐๐	๐	๒๒ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (งานยี่เป็ง)	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสาน ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยี่เป็ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๒)	๑๐๐,๐๐๐	☒			๑๐๐,๐๐๐	๐	๕ พ.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่า	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๔ โครงการ		๑๓๕,๐๐๐				๑๐๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑		

๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนตำบลเมืองทอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๙)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ พัฒนา บุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๒)	๔๐,๐๐๐			☒	๐	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐				๐	๖๐,๐๐๐	๑		
รวมทั้งสิ้น		จำนวน ๖ โครงการ	๑๙๕,๐๐๐				๑๐๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑		

๖. ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการตาม แนวทาง พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการตามแนวทาง พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันต้นไม้ แห่งชาติ)	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันต้นไม้ แห่งชาติ)ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน (ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๖)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม อาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๑)	๑๕,๐๐๐			☒	๐	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๑)	๖๐,๐๐๐	☒			๖๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการคลองสายนน้ำใส	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการคลองสายนน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๘)	๕,๐๐๐			☒	๐	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	เพื่อเป็นคำดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๒)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๗	โครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นคำดำเนินการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้า ๙ ข้อ ๑)	๖๐,๐๐๐	☒			๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๗ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐				๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๒	

๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน

(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการ พัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรของ อบต.เมืองคอง	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๓)	๒๐,๐๐๐	☒			๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการ อบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ อบต.เมืองคอง	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต.เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๗)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัด เวทีประชาคม หมู่บ้าน/ ตำบล	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๕)	๒๐,๐๐๐	☒			๒๐,๐๐๐	๐	๑๕ เม.ย.๖๘- ๒๖ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการ จัดทำแผน ชุมชนตำบล เมืองคอง	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน ตำบลเมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๕)	๒,๐๐๐			☒	๐	๒,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๕	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐	☒			๒๐,๐๐๐	๐	๒๐ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๖	สำรวจความ คิดเห็นของผู้ มารับบริการ จากอบต.เมือง คอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นของ ผู้มารับบริการจากอบต.เมืองคอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๑)	๓๐,๐๐๐	☒			๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ		๑๑๒,๐๐๐				๙๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐		๑	