

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณซอยข้างบ้านนาย แดง เชื้อนแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่หมู่ที่ ๑บริเวณซอยข้างบ้านนายแดง เชื้อนแก้ว ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตรยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตรพร้อมถมดิน ไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบ อบต.เมืองทอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ๑๙.๓๙๕๗๔๖, ๙๘.๗๒๒๑๒๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด ๑๙.๓๙๕๘๕๐, ๙๘.๗๒๑๑๒๗๐ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑	๑๖๕,๐๐๐			☒	๐	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ บ้านแม่ป่า เส้า หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ป่า เส้าหมู่ที่ ๒ ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตรยาว ๘ เมตรสูง ๓ เมตร ตาม แบบ อบต.เมืองทองกำหนด ค่าพิกัด N ๑๙.๔๐๑๕๐๔, E ๙๘.๗๘๐๓๒๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒	๑๘๕,๐๐๐			☒	๐	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการวางกล่อง เกเบี้ยนบ้านห้วยบ้าน หมู่ ที่ ๒ บริเวณข้างบ้านนาย บิแฮ ดิทา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยนบ้าน ห้วยบ้าน หมู่ที่ ๒ บริเวณข้างบ้านนายบิแฮ ดิทา ปริมาณงานกว้าง ๒ เมตรยาว ๖๕ เมตรลึก ๑.๖๐ เมตรตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๔๑๕๐, E ๙๘.๗๓๓๓๒๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๔๑๘๑, E ๙๘.๗๓๒๖๘๖ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๕	๒๗๐,๐๐๐		☒		๐	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังมะริว หมู่ที่ ๒ ทางไปฝายบ้านแพะ (ต่อ โครงการเดิม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน วังมะริวหมู่ที่ ๒ ทางไปฝายบ้านแพะ (ต่อโครงการเดิม) จำนวน ๒ จุด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ กว้าง ๓ เมตรยาว ๔๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓ เมตรยาว ๔๕ เมตรความยาวรวม ๙๐ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่น ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๑ N ๑๙.๓๗๘๕๘๒,E ๙๘.๗๒๖๘๐๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดจุดที่ ๑ N ๑๙.๓๗๘๙๓๓,E ๙๘.๗๒๖๙๗๔ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ ๒ N ๑๙.๓๗๙๗๒๗, E ๙๘.๗๒๗๗๑๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดจุดที่ ๒ N ๑๙.๓๗๙๙๔๘,E ๙๘.๗๒๘๑๒๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๑๖๑,๒๐๐			☒	๐	๑๖๑,๒๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อโครงการเดิม (หน้าโบสถ์)	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วย ดินดำหมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อโครงการเดิม(หน้าโบสถ์) ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต. เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๓๒๙๑,E ๙๘.๖๘๙๔๖๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๒๘๙๒,E ๙๘.๖๘๐๐๙๙ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๑๔๘,๘๐๐			☒	๐	๑๔๘,๘๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่แพม หมู่ที่ ๓ ทางไปบ้านนายประเสริฐ ทาเชอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน แม่แพม หมู่ที่ ๓ ทางไปบ้านนายประเสริฐ ทาเชอ ปริมาณงานกว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต. เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๒๑๒๗,E ๙๘.๖๙๖๗๓๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๒๖๒๖,E ๙๘.๖๙๖๙๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๑๑๗,๐๐๐			☒	๐	๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าป่าช้า บ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางเข้าป่าช้าบ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง อัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๑๐๖, E ๙๘.๗๐๘๔๖๒ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๘๒๙, E ๙๘.๗๐๘๓๐๙ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖	๒๐๕,๐๐๐			☒	๐	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ บ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านนายบุญ เทน สู่ระยะถึงบ้านนาง จันทนา แนะวอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เสียพร้อมวางท่อคสล.บ้านล้องกุ่ม หมู่ที่ ๓ ข้างบ้านนาย บุญเทน สู่ระยะถึงบ้านนางจันทนา แนะวอ ปริมาณงาน กว้าง ๐.๒๐ เมตรยาว ๖๗ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๑๐๘๓, E ๙๘.๗๑๐๗๗๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๐๔๗๒, E ๙๘.๗๑๐๗๓๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗	๘๐,๐๐๐			☒	๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการถมดินปนทราย บ้านหลวง หมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ่อขยะเดิมถึง สามแยกทางไปห้วยป็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถมดินปนทรายบ้าน หลวงหมู่ที่ ๔ บริเวณจากบ่อขยะเดิมถึงสามแยกทางไป ห้วยป็น ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑,๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๗๓๒๒, E ๙๘.๗๑๑๔๐๑ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๒๕๔๒, E ๙๘.๗๐๓๘๗๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๙ ลำดับที่ ๘	๑๖๐,๐๐๐			☒	๐	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำทิ้งคสล.บ้าน หลวง หมู่ที่ ๔ ข้างบ้าน นายเทพ ว่างเวงถึง ศพด. ใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้ง คสล.บ้านหลวงหมู่ที่ ๔ ข้างบ้านนายเทพ ว่างเวงถึง ศพด.๓ ปริมาณงานกว้าง ๐.๒๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.เมือง คองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๓๓๓๖, E ๙๘.๗๑๔๗๘๐ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๓๓๔๗, E ๙๘.๗๑๓๗๙๑ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๙	๑๘๓,๓๐๐			☒	๐	๑๘๓,๓๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำรุ หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายมานะ จัวจิโป๊ะถึงบ้านนาย สุรพงษ์ จัวจิโป๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน น้ำรุหมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายมานะ จัวจิโป๊ะถึงบ้าน นายสุรพงษ์ จัวจิโป๊ะปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตรพร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสอง ข้างตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๒๖๒๙๙, E ๙๘.๖๑๖๒๓๗ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๒๗๔๓๑, E ๙๘.๖๑๖๖๑๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับที่ ๖	๒๘๕,๙๕๐			☒	๐	๒๘๕,๙๕๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนาย หลวงจะเม เลามิ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน ป่าเกี๊ยะหมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายหลวงจะเม เลามิ่ง ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๔๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต. เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๔๓๓๘๐๘, E ๙๘.๖๔๗๕๖๔ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๔๓๔๒๕๙, E ๙๘.๖๔๗๒๘๘ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๖ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗	๒๘๕,๙๕๐			☒	๐	๒๘๕,๙๕๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนาย หลวง สีนม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน บวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนายหลวง สีนม้า ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๙๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต. เมืองคอนกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๓๕๗๐,E ๙๘.๖๕๕๓๓๕๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๔๐๐๙,E ๙๘.๖๕๓๐๑๐ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๐	๑๘๓,๖๐๐			☒	๐	๑๘๓,๖๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบวกควาย หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นายยี่ แสนยี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน บวกควายหมู่ที่ ๖ บริเวณข้างไร่นายยี่ แสนยี่ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต. เมืองคอนกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๑๙๗๙,E ๙๘.๖๕๕๐๑๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๒๑๙๓,E ๙๘.๖๕๕๓๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๕๙	๑๑๘,๓๐๐			☒	๐	๑๑๘,๓๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวกควาย หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้านนายกิ่งทอง แสนยี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านบวกควายหมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้านนายกิ่งทอง แสนยี่ ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตรยาว ๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางอัดแน่นทั้งสองข้างตามแบบอบต. เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๖๒๙๕๕, E ๙๘.๖๕๔๕๙๘ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๖๓๒๗๘, E ๙๘.๖๕๔๓๒๖ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๑	๑๒๒,๔๐๐			☒	๐	๑๒๒,๔๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.บ้านหลวง หมู่ ๔ บริเวณสี่แยกเชียงหมู นายจรัส กระจ่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.บ้านหลวงหมู่ ๔ บริเวณสี่แยกเชียงหมู นายจรัส กระจ่าง ปริมาณงานกว้าง ๐.๔๐ เมตรยาว ๑๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๘๕๑๐๔, E ๙๘.๗๑๕๐๐๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๘๕๐๓๑, E ๙๘.๗๑๔๙๗๗ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๕	๖๐,๐๐๐			☒	๐	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๗	โครงการก่อสร้างลำเหมือง (ฝายสบคอง) บริเวณ ข้างนายนายเลิศ สนิธิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมือง (ฝาย สบคอง) บริเวณข้างนายนายเลิศ สนิธิ ปริมาณงานกว้าง ๐.๘๐ เมตรยาว ๕๐ เมตรลึก ๐.๘๐ เมตรตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๗๕๖๖, E ๙๘.๗๑๙๙๐๕ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๗๓๐๙, E ๙๘.๗๑๙๙๖๐ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐		☒		๐	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	จำนวน ๑๗ โครงการ		๒,๘๔๑,๕๐๐				๐	๒,๘๔๑,๕๐๐	๑	

๒. ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงในระดับ ชุมชน/อปท.	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนใน ด้านเกษตรอินทรีย์และสร้าง โรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ การเลี้ยงกบ และปลา (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐		☒		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	ส่งเสริมศูนย์ ถ่ายทอด เทคโนโลยี ประจำตำบล	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมพัฒนา องค์ความรู้การเกษตรและค่าบริหาร จัดการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๑ ข้อ ๘)	๒๐,๐๐๐		☒		๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐				๐	๔๐,๐๐๐	๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกัน เด็กขาดสารอาหาร	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๑)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลเมือง คอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๕ ข้อ ๒๔)	๔๐,๐๐๐			☒	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุให้มี สุขภาพที่ดี	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๐)	๓๐,๐๐๐			☒	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางจันทนาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางจันทนาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๕ ข้อ ๒๕)	๕๐,๐๐๐		☒		๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๓)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๕ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐				๐	๑๔๐,๐๐๐	๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการนำตัวผู้เสพ ไปบำบัดรักษา	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในการนำตัวผู้ติดสาร เสพติดไปบำบัดรักษาและค่าใช้จ่ายใน การซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ การตรวจหา สารเสพติดอื่น ค่าขนส่งผู้ติดสารเสพติด ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ทุกเดือน
๒	ค่าใช้จ่ายศูนย์ ปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด อบต.เมือง คอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด อบต.เมืองคอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ทุกเดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๑๙)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๐)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	ส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๓๘)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการรมน้ำใจด้านภัยหนาวผู้ยากไร้	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการรมน้ำใจด้านภัยหนาวและผู้ยากไร้ ค่าจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๔)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรีในงานพัฒนาสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๖)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๕)	๓๐,๐๐๐		☒		๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕,๔๘๖,๔๐๐		☒		๑,๗๒๖,๐๐๐	๓,๗๖๐,๔๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑,๑๕๒,๐๐๐		☒		๓๙๘,๒๐๐	๗๕๓,๘๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๔,๐๐๐		☒		๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๑๑ โครงการ		๖,๘๑๒,๔๐๐				๒,๑๕๑,๒๐๐	๔,๖๖๑,๒๐๐	๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๓) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๔)	๕๐,๐๐๐			☒	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐	๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๔) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการช่วยเหลือ นักเรียนผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ช่วยเหลือรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองทอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้วไขครั้งที่ ๒ หน้า ๘ ข้อ ๘)	๕๔๘,๐๐๐		☒			๕๔๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	สนับสนุนอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ แก้วไขครั้งที่ ๒ หน้า ๓ ข้อ ๒)	๗๘๓,๐๒๐		☒			๗๘๓,๐๒๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๖)	๔๐๕,๘๘๔			☒	๐	๔๐๕,๘๘๔	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๓ โครงการ		๑,๗๓๖,๙๐๔				๐	๑,๗๓๖,๙๐๔	๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๕) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร. อบต.เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๑	๕๐,๐๐๐			☒	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐				๐	๕๐,๐๐๐	๑	

๓. ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๖) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬานูบาลและปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๐)	๒๐,๐๐๐	☒				๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๐)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนป้องกันยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬายาวชนป้องกันยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๖ ข้อ ๓๐)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๔ ข้อ ๒๐)	๓๐,๐๐๐			☒		๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการทุนนิยมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการทุนนิยมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ข้อ ๕)	๒๐,๐๐๐			☒		๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๓๙)	๕๐,๐๐๐	☒				๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการพัฒนา คุณธรรมและ จริยธรรมส่งเสริม กิจกรรมทางบวก ป้องกันยาเสพติด ให้แก่เยาวชน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรม ทางบวกป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๔๗ ข้อ ๔๕)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๗ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐					๑๘๐,๐๐๐	๑	
รวมทั้งสิ้น		จำนวน ๒๙ โครงการ	๘,๙๖๙,๓๐๔					๖,๘๑๘,๑๐๔	๒	

๔. ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างลำ เหมือง คสล.เพื่อ การเกษตรบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างนา นายจำลอง คำเหลือง ถึงข้างนายนายสัมพันธ์ เรือนแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำเหมือง คสล.เพื่อการเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างนายนายจำลอง คำเหลือง ถึงข้างนายนายสัมพันธ์ เรือนแก้ว ปริมาณงาน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมป้ายบอก โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๙๕๑๕๑ , E ๙๘.๗๒๐๑๐๐ ค่าพิกัด จุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๙๕๑๓๔ , E ๙๘.๗๑๙๗๙๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓	๓๑๐,๕๐๐			☒	๐	๓๑๐,๕๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างลำ เหมืองเพื่อการเกษตร บ้านหลวง หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างนายนายบุญ ว่างเวงถึงลำน้ำคอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองเพื่อ การเกษตรบ้านหลวงหมู่ที่ ๔ บริเวณข้างนายนายบุญ ว่าง เวงถึงลำน้ำคอง ปริมาณงานกว้าง ๐.๖๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๙.๓๗๘๖๘๒, E ๙๘.๗๑๖๖๕๖ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๙.๓๗๘๓๙๔, E ๙๘.๗๑๖๔๓๕ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑๒	๑๓๐,๐๐๐			☒	๐	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการก่อสร้างลำ เหมืองคสล.เพื่อ การเกษตรบ้านใหม่หมู่ที่ ๑ บริเวณข้านานาย อินทร มโนสวิง ถึงข้าน านายนนทวรินทร์ ร้อง เพราะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลำเหมืองคสล.เพื่อการเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้านานายอินทร มโนสวิง ถึง ข้านานายนนทวรินทร์ ร้องเพราะ ปริมาณงานกว้าง ๐.๘๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตรตามแบบอบต.เมืองคองกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ๑๙.๔๐๒๒๓๗, ๙๘.๗๑๗๓๔๓ ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด ๑๙.๔๐๑๔๓๙, ๙๘.๗๑๗๑๐๓ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๒๒๕,๐๐๐			☑	๐	๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภูเขา บ้านหนอง บัว หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบ ประปาภูเขา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน จัดซื้อ ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๒๓๖ ท่อน พร้อมน้ำยาประสานท่อ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๔	๙๓,๐๐๐			☑	๐	๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	จำนวน ๔ โครงการ		๓๕๘,๕๐๐				๐	๓๕๘,๕๐๐	๑	

๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าดำหัวปฐูนียบุคคล	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นสระเกล้าดำหัวปฐูนียบุคคล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๘)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการประเพณีวันเพ็ญเดือนแปด (น้ำบ่อทิพย์)	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการสนับสนุนการสงฆ์พระธาตุนามเมือง (น้ำบ่อทิพย์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๑)	๕,๐๐๐			☒	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (งานยี่เป็ง)	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยี่เป็ง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๒)	๑๐๐,๐๐๐	☒			๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการอบรม เยาวชนสืบสานภูมิ ปัญญาอัตลักษณ์ ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอบรม เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ ท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่า (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๔ โครงการ		๑๓๕,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑	

๕. ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๒) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เรียนการสอนเด็ก และเยาวชน	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเด็กและ เยาวชนตำบลเมืองทอง (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๖ ข้อ ๙)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนา บุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๒)	๔๐,๐๐๐			☒	๐	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐				๐	๖๐,๐๐๐	๑	
รวมทั้งสิ้น		จำนวน ๖ โครงการ	๑๙๕,๐๐๐					๙๕,๐๐๐	๑	

๖. ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๕)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันต้นไม้แห่งชาติ)	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันต้นไม้แห่งชาติ)ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๖)	๑๐,๐๐๐			☒	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๑)	๑๕,๐๐๐			☒	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๑)	๖๐,๐๐๐	☒			๖๐๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการคลองสวบน้ำใส	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการคลองสวบน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๘)	๕,๐๐๐				๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๗ ข้อ ๒)	๒๐,๐๐๐				๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการค่ายเยาวชน เครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมโครงการ ค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและ สิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้า ๙ ข้อ ๑)	๖๐,๐๐๐			☒	๐	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๗ โครงการ		๑๘๐,๐๐๐				๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒	

๗. ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรของ อบต. เมืองคอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการการพัฒนา องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรท้องถิ่น (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๓)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของ อบต. เมืองคอง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต. เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๗)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดเวที ประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๕)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองคอง	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลเมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๕)	๒,๐๐๐			☒	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	เพื่อเป็นคำดำเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๔)	๒๐,๐๐๐			☒	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	สำรวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการจากอบต. เมืองคอง	เพื่อเป็นคำดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นของผู้มารับบริการจากอบต. เมืองคอง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๕๘ ข้อ ๑)	๓๐,๐๐๐			☒	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ		๑๑๒,๐๐๐					๑๑๒,๐๐๐	๑	